

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска»

Постоянно действующей рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионных соглашений в следующем составе:

- А.С. Гурин – Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- В.Н. Гембий – Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- А.С. Макуха – Начальник управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- К.П. Шильников – Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»
- А.М. Сагитов – Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- В.А. Чебыкин – Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- К.Б. Истомин – Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

в период с «09» декабря 2020 года по «18» декабря 2020 года

были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером – Обществом с ограниченной ответственностью «Школа 2020» (ООО «Школа

2020»), на стадии проектирования и строительства, условий концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска».

Проверяемый период: с «01» октября 2020 года по «18» декабря 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

По состоянию на 18.12.2020 общая строительная готовность составила 28,6%.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Ведутся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса, кладке стен, монтажу оконных блоков и устройству кровли.

Объект обеспечен материалами для производства работ.


№ п/п	Наименование видов работ	Готовность, %
1	Подготовительные работы	100
2	Земляные работы (котлован)	100
3	Фундаменты	100
4	Каркас	70
5	Стены и перегородки	50
6	Окна и витражи	30
7	Фасады	0
8	Кровля	10
9	Внутренние работы	0
10	Внутренние инженерные сети	0
11	Чистовая отделка	0
12	Наружные инженерные сети	20
13	Благоустройство	0

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий:

В целях соблюдения промежуточных сроков, установленных Концессионным соглашением от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска», обеспечить завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000» в срок до 15.05.2021.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска



А.С. Гурин



Начальник управления  
градостроительной деятельности  
Департамента градостроительства и  
архитектуры Администрации города  
Ханты-Мансийска




В.Н. Гембий

Начальник управления бюджетного  
планирования, бухгалтерского учета и  
использования финансовых средств  
Департамента градостроительства и  
архитектуры Администрации города  
Ханты-Мансийска



А.С. Макуха

Исполняющий обязанности директора  
МКУ «Управление капитального  
строительства города Ханты-  
Мансийска»



К.П. Шильников

Главный специалист отдела правовой  
экспертизы Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска



А.М. Сагитов

Главный специалист отдела  
архитектуры и подготовки  
разрешительной документации  
управления градостроительной  
деятельности Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска



В.А. Чебыкин


Председатель Общественного совета  
при Департаменте градостроительства  
и архитектуры Администрации города  
Ханты-Мансийска



К.Б. Истомин

С актом о результатах контроля ознакомлен, копия акта получил:

Генеральный директор ООО «Школа 2020»



Е.В. Чернов