

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска»

Постоянно действующей рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионных соглашений в следующем составе:

- |                |   |
|----------------|---|
| А.С. Гурин     | – Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| В.Н. Гембий    | – Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| А.С. Макуха    | – Начальник управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска                    |
| К.П. Шильников | – Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»  |
| А.М. Сагитов   | – Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| В.А. Чебыкин   | – Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| К.Б. Истомин   | – Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |

в период с «23» марта 2020 года по «30» марта 2020 года

были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером

– Обществом с ограниченной ответственностью «Школа 2020» (ООО «Школа 2020»), на стадии проектирования и строительства, условий концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска».

Проверяемый период: с «21» декабря 2019 года по «30» марта 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

На объекте ведутся работы по устройству ростверков, монолитного железобетонного каркаса на отметке ниже «0.000».

№ п/п	Наименование видов работ	Готовность, %
1	Подготовительные работы	100
2	Земляные работы (котлован)	100
3	Фундаменты	75
4	Каркас	15
5	Стены и перегородки	0
6	Окна и витражи	0
7	Фасады	0
8	Кровля	0
9	Внутренние работы	0
10	Внутренние инженерные сети	0
11	Чистовая отделка	0
12	Наружные инженерные сети	0
13	Благоустройство	0

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий:

В целях соблюдения промежуточных сроков, установленных Концессионным соглашением от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска», обеспечить завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» в срок до 01.08.2020.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска



А.С. Гурин

Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска



В.Н. Гембий

Начальник управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

А.С. Макуха

Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»

К.П. Шильников

Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

А.М. Сагитов

Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

В.А. Чебыкин

Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

К.Б. Истомин

С актом о результатах контроля ознакомлен, копия акта получил:

Генеральный директор ООО «Школа 2020»

Е.В. Чернов