

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска»

Постоянно действующей рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионных соглашений в следующем составе:

- | | |
|----------------|---|
| А.С. Гурин | – Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| В.Н. Гембий | – Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| А.С. Макуха | – Начальник управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| К.П. Шильников | – Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» |
| А.М. Сагитов | – Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| В.А. Чебыкин | – Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| К.Б. Истомин | – Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |

в период с «01» июня 2020 года по «11» июня 2020 года

были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером –

Обществом с ограниченной ответственностью «Школа 1725» (ООО «Школа 1725»), на стадии проектирования и строительства, условий концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска».

Проверяемый период: с «01» апреля 2020 года по «11» июня 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

По состоянию на 11.06.2020 общая строительная готовность составила 3,2%.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Ведутся работы по устройству фундаментов, монолитного железобетонного каркаса подвального этажа, гидроизоляции и утеплению стен подвала.

Объект обеспечен материалами для производства работ.

| № п/п | Наименование видов работ | Готовность, % |
|-------|----------------------------|---------------|
| 1 | Подготовительные работы | 100 |
| 2 | Земляные работы (котлован) | 100 |
| 3 | Фундаменты | 80 |
| 4 | Каркас | 5 |
| 5 | Стены и перегородки | 0 |
| 6 | Окна и витражи | 0 |
| 7 | Фасады | 0 |
| 8 | Кровля | 0 |
| 9 | Внутренние работы | 0 |
| 10 | Внутренние инженерные сети | 0 |
| 11 | Чистовая отделка | 0 |
| 12 | Наружные инженерные сети | 0 |
| 13 | Благоустройство | 0 |

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий:

В целях соблюдения промежуточных сроков, установленных Концессионным соглашением от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», обеспечить завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000» в срок до 05.04.2021.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



А.С. Гурин

Начальник управления
градостроительной деятельности
Департамента градостроительства и
архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска



В.Н. Гембий

Начальник управления бюджетного
планирования, бухгалтерского учета и
использования финансовых средств
Департамента градостроительства и
архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска




А.С. Макуха

Исполняющий обязанности директора
МКУ «Управление капитального
строительства города Ханты-
Мансийска»



К.П. Шильников

Главный специалист отдела правовой
экспертизы Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



А.М. Сагитов

Главный специалист отдела
архитектуры и подготовки
разрешительной документации
управления градостроительной
деятельности Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



В.А. Чебыкин

Председатель Общественного совета
при Департаменте градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска



К.Б. Истомин

С актом о результатах контроля ознакомлен, копия акта получил:

Представитель ООО «Школа 1725»

