

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска»

Постоянно действующей рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионных соглашений в следующем составе:

- |                |   |
|----------------|---|
| А.С. Гурин     | – Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| В.Н. Гембий    | – Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| А.С. Макуха    | – Начальник управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска                    |
| К.П. Шильников | – Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»  |
| А.М. Сагитов   | – Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| В.А. Чебыкин   | – Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| К.Б. Истомин   | – Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |

в период с «23» марта 2020 года по «30» марта 2020 года

были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером –

Обществом с ограниченной ответственностью «Школа 1725» (ООО «Школа 1725»), на стадии проектирования и строительства, условий концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска».

Проверяемый период: с «21» декабря 2019 года по «30» марта 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска» № 86-1-0071-20 от 26.03.2020.

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий:

В целях соблюдения промежуточных сроков, установленных Концессионным соглашением от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», обеспечить завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» в срок до 30.04.2020.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска



А.С. Гурин

Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска



В.Н. Гембий

Начальник управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска



А.С. Макуха

Исполняющий обязанности директора  
МКУ «Управление капитального  
строительства города Ханты-  
Мансийска»



К.П. Шильников

Главный специалист отдела правовой  
экспертизы Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска



А.М. Сагитов

Главный специалист отдела  
архитектуры и подготовки  
разрешительной документации  
управления градостроительной  
деятельности Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска



В.А. Чебыкин

Председатель Общественного совета  
при Департаменте градостроительства  
и архитектуры Администрации города  
Ханты-Мансийска



К.Б. Истомин

С актом о результатах контроля ознакомлен, копия акта получил:

Представитель ООО «Школа 1725»

