

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска»

Постоянно действующей рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионных соглашений в следующем составе:

- |                |   |
|----------------|---|
| А.С. Гурин     | – Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| В.Н. Гембий    | – Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| А.С. Макуха    | – Начальник управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска                    |
| К.П. Шильников | – Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»  |
| А.М. Сагитов   | – Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| В.А. Чебыкин   | – Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| К.Б. Истомин   | – Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |

в период с «09» декабря 2020 года по «18» декабря 2020 года

были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером – Обществом с ограниченной ответственностью «Школа 1725» (ООО «Школа

1725»), на стадии проектирования и строительства, условий концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска».

Проверяемый период: с «01» октября 2020 года по «18» декабря 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

По состоянию на 18.12.2020 общая строительная готовность составила 12,5%.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Ведутся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса.

Объект обеспечен материалами для производства работ.

| № п/п | Наименование видов работ   | Готовность, % |
|-------|----------------------------|---------------|
| 1     | Подготовительные работы    | 100           |
| 2     | Земляные работы (котлован) | 100           |
| 3     | Фундаменты                 | 90            |
| 4     | Каркас                     | 40            |
| 5     | Стены и перегородки        | 0             |
| 6     | Окна и витражи             | 0             |
| 7     | Фасады                     | 0             |
| 8     | Кровля                     | 0             |
| 9     | Внутренние работы          | 0             |
| 10    | Внутренние инженерные сети | 0             |
| 11    | Чистовая отделка           | 0             |
| 12    | Наружные инженерные сети   | 0             |
| 13    | Благоустройство            | 0             |

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий:

В целях соблюдения промежуточных сроков, установленных Концессионным соглашением от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», обеспечить завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000» в срок до 05.04.2021.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

А.С. Гурин

Начальник управления  
градостроительной деятельности  
Департамента градостроительства и  
архитектуры Администрации города  
Ханты-Мансийска




В.Н. Гембий

Начальник управления бюджетного  
планирования, бухгалтерского учета и  
использования финансовых средств  
Департамента градостроительства и  
архитектуры Администрации города  
Ханты-Мансийска



А.С. Макуха

Исполняющий обязанности директора  
МКУ «Управление капитального  
строительства города Ханты-  
Мансийска»



К.П. Шильников

Главный специалист отдела правовой  
экспертизы Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска



А.М. Сагитов

Главный специалист отдела  
архитектуры и подготовки  
разрешительной документации  
управления градостроительной  
деятельности Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска



В.А. Чебыкин

Председатель Общественного совета  
при Департаменте градостроительства  
и архитектуры Администрации города  
Ханты-Мансийска



К.Б. Истомин

С актом о результатах контроля ознакомлен, копия акта получил:

Представитель ООО «Школа 1725»

