

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером,
на стадии проектирования и строительства, условий
Концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании,
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования
«Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2
города Ханты-Мансийска»

Постоянно действующей рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионных соглашений в следующем составе:

- А.С. Гурин – Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- В.Н. Гембий – Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- А.С. Макуха – Начальник управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- К.П. Шильников – Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»
- А.М. Сагитов – Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- В.А. Чебыкин – Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
- К.Б. Истомин – Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

в период с «23» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года

были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером – Обществом с ограниченной ответственностью «Школа 1725» (ООО «Школа

1725»), на стадии проектирования и строительства, условий концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска».

Проверяемый период: с «12» июня 2020 года по «30» сентября 2020 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

По состоянию на 30.09.2020 общая строительная готовность составила 8,4%.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Ведутся работы по устройству фундаментов, монолитного железобетонного каркаса подвального, первого, второго, третьего этажей, гидроизоляции стен подвала, бетонной подготовки под ростверки.

Объект обеспечен материалами для производства работ.

№ п/п	Наименование видов работ	Готовность, %
1	Подготовительные работы	100
2	Земляные работы (котлован)	100
3	Фундаменты	87
4	Каркас	29
5	Стены и перегородки	0
6	Окна и витражи	0
7	Фасады	0
8	Кровля	0
9	Внутренние работы	0
10	Внутренние инженерные сети	0
11	Чистовая отделка	0
12	Наружные инженерные сети	0
13	Благоустройство	0

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий:

В целях соблюдения промежуточных сроков, установленных Концессионным соглашением от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», обеспечить завершение выполнения строительного-монтажных работ выше отметки «0.000» в срок до 05.04.2021.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



А.С. Гурин

Начальник управления
градостроительной деятельности
Департамента градостроительства и
архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска




В.Н. Гембий

Начальник управления бюджетного
планирования, бухгалтерского учета и
использования финансовых средств
Департамента градостроительства и
архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска



А.С. Макуха

Исполняющий обязанности директора
МКУ «Управление капитального
строительства города Ханты-
Мансийска»



К.П. Шильников

Главный специалист отдела правовой
экспертизы Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



А.М. Сагитов

Главный специалист отдела
архитектуры и подготовки
разрешительной документации
управления градостроительной
деятельности Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



В.А. Чебыкин

Председатель Общественного совета
при Департаменте градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска



К.Б. Истомин

С актом о результатах контроля ознакомлен, копия акта получил:

Представитель ООО «Школа 1725»

