

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска»

Постоянно действующей рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионных соглашений в следующем составе:

- | | |
|----------------|---|
| А.С. Гурин | – Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| В.Н. Гембий | – Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| А.С. Макуха | – Заместитель начальника управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| К.П. Шильников | – Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» |
| А.М. Сагитов | – Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| В.А. Чебыкин | – Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| К.Б. Истомин | – Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |

в период с «23» сентября 2019 года по «30» сентября 2019 года

были проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером

– Обществом с ограниченной ответственностью «Школа 2020» (ООО «Школа 2020»), на стадии проектирования, и строительства, условий концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска».

Проверяемый период: с «15» июня 2019 года по «30» сентября 2019 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

Проектная документация направлена концессионером на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. (Договор № 04/09/19Д от 05.09.2019).

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий:

В целях соблюдения промежуточных сроков, установленных Концессионным соглашением от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска», обеспечить получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» в срок до 15.11.2019.


Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



А.С. Гурин

Начальник управления
градостроительной деятельности
Департамента градостроительства и
архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска



В.Н. Гембий

Заместитель начальника управления
бюджетного планирования,
бухгалтерского учета и использования
финансовых средств Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



А.С. Макуха

Исполняющий обязанности директора
МКУ «Управление капитального
строительства города Ханты-
Мансийска»



К.П. Шильников

Главный специалист отдела правовой
экспертизы Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



А.М. Сагитов

Главный специалист отдела
архитектуры и подготовки
разрешительной документации
управления градостроительной
деятельности Департамента
градостроительства и архитектуры
Администрации города Ханты-
Мансийска



В.А. Чебыкин

Председатель Общественного совета
при Департаменте градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска



К.Б. Истомин

С актом о результатах контроля ознакомлен, копия акта получил:

Генеральный директор ООО «Школа 2020»



Е.В. Чернов