

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска»

Постоянно действующей рабочей группой по осуществлению контроля за соблюдением концессионерами, на стадии проектирования и строительства, условий Концессионных соглашений в следующем составе:

- |                |   |
|----------------|---|
| А.С. Гурин     | – Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| В.Н. Гембий    | – Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| А.С. Макуха    | – Заместитель начальника управления бюджетного планирования, бухгалтерского учета и использования финансовых средств Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска       |
| К.П. Шильников | – Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»  |
| А.М. Сагитов   | – Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |
| В.А. Чебыкин   | – Главный специалист отдела архитектуры и подготовки разрешительной документации управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| К.Б. Истомин   | – Председатель Общественного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска  |

в период с «09» декабря 2019 года по «20» декабря 2019 года

были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером

– Обществом с ограниченной ответственностью «Школа 2020» (ООО «Школа 2020»), на стадии проектирования и строительства, условий концессионного соглашения от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска».

Проверяемый период: с «01» октября 2019 года по «20» декабря 2019 года.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:

Концессионером получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» № 86-1-0634-19 от 13.11.2019.

В рамках договора, заключенного с ООО «Квартал», выполнены следующие работы:

- ограждение строительной площадки;
- устройство котлована на 71%;
- устройство свайного поля на 68%.

Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий:

В целях соблюдения промежуточных сроков, установленных Концессионным соглашением от 28.12.2018 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска», обеспечить завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» в срок до 25.04.2020.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

А.С. Гурин

Начальник управления градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска

В.Н. Гембий



Заместитель начальника управления  
бюджетного планирования,  
бухгалтерского учета и использования  
финансовых средств Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска

А.С. Макуха

Исполняющий обязанности директора  
МКУ «Управление капитального  
строительства города Ханты-  
Мансийска»

К.П. Шильников

Главный специалист отдела правовой  
экспертизы Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска

А.М. Сагитов

Главный специалист отдела  
архитектуры и подготовки  
разрешительной документации  
управления градостроительной  
деятельности Департамента  
градостроительства и архитектуры  
Администрации города Ханты-  
Мансийска

В.А. Чебыкин

Председатель Общественного совета  
при Департаменте градостроительства  
и архитектуры Администрации города  
Ханты-Мансийска

К.Б. Истомин

С актом о результатах контроля ознакомлен, копия акта получил:

Генеральный директор ООО «Школа 2020»

Е.В. Чернов