



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.02.2018

№14-р

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по созданию объектов капитального строительства, предназначенных для размещения образовательных организаций

В соответствии с федеральными законами от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», пунктом 8 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам работы в городах Нягани, Сургуте, Нижневартовске, Октябрьском, Нижневартовском, Березовском районах от 31.01.2018 №01-Вх-1638, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации «II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения

образовательной организации «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска», согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия №1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2», согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

5. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации «Средняя школа на 1100 в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска», согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

6. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации «Средняя школа на 1200 учащихся в районе переулка Южный города Ханты-Мансийска», согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

7. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся в микрорайоне Восточный города Ханты-Мансийска», согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

8. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации «II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». Блок 2», согласно приложению 8 к настоящему распоряжению.

9. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 23.12.2016 №290-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию новых мест в общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города
Ханты-Мансийска



М.П.Ряшин

Приложение 1
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.02.2018 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию объекта капитального строительства, предназначенного
для размещения образовательной организации
«II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»

№ п/п	Показатели/этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
I. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации, статья 30)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	сформирован	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	исполнено	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие земельного участка в соответствии с проектом планировки и межевания
1.1.2.		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	исполнено		Земельный участок свободен от строений
1.1.3.	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка в измененных границах	поставлен, №86:12:0102008:1045, площадью 23357 кв.м	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	01.05.2018		Получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия от 09.01.2017 №01
1.2.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.2.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия от 28.12.2016 №485-В
1.3.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.3.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического	исполнено	Департамент градостроительства	Технические условия от 28.12.2016 №485-К

	технологического присоединения к сетям		обеспечения		и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.4.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры	Технические условия от 30.12.2016 б/н
1.5.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей		Администрация города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.5.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры	Технические условия от 26.08.2016 №0506/05/5057-16
1.6.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей		Администрация города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.6.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры	Объект обеспечен дорогами и проездами до границ земельного участка, предназначенного для строительства
1.7.2.		(при необходимости)	Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов		Администрация города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие дорог и проездов к объекту
2.Строительство и оснащение объекта						
2.1.	Подготовка технического задания	подготовлено	Разработка и согласование технического задания на проектирование	исполнено	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Техническое задание на проектирование подготовлено
2.2.		подготовлено	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации	исполнено	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Заключение концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения	01.06.2018	Управление экономического развития и инвестиций	Проект решения о заключении соглашения
2.4.		мероприятия не проведены	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного	01.06.2018	Администрация города Ханты-Мансийска	Проект конкурсной документации

		соглашения					
2.5.		мероприятия не проведены	Подготовка проекта концессионного соглашения	01.06.2018		Проект концессионного соглашения	
2.6.		мероприятия не проведены	Направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявки о предоставлении субсидии на финансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.06.2018		Заявка направлена	
2.7.		мероприятия не проведены	Заключение соглашения между городом Ханты-Мансийском и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на финансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.07.2018		Соглашение о финансировании	
2.8.	Принятие решения о заключении концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка документации	07.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Решение о заключении концессионного соглашения	
2.9.	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Заключение концессионного соглашения	17.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Концессионное соглашение	
2.10.	Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ	мероприятия не проведены	Подготовка документов о передаче земельного участка	20.07.2018	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка	
2.11.	Заключение между городом Ханты-Мансийском, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения	мероприятия не проведены	Заключение соглашения	21.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Соглашение заключено	
2.12.	Подготовка проектно-сметной документации	мероприятия не проведены	Разработка проектно-сметной документации	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами	
2.13.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	
2.14.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	
2.15.	Разрешение на строительство объекта	мероприятия не проведены	Получение разрешения на строительство объекта	21.07.2018	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие разрешения на строительство объекта	
2.16.	Начало строительства	мероприятия не проведены	Заключение между концессионером и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» договора осуществления	06.08.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Договор заключен	

			строительного контроля			
2.17.	Окончание строительства и оснащение объекта	мероприятия не проведены	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2020	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Законченный строительством и оснащенный объект
2.18.	Передача концессионером в аренду объекта муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг	мероприятия не проведены	Разработка договора	01.08.2020	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.19.	Передача объекта муниципальному образованию в соответствии с условиями концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Передача объекта в собственность города Ханты-Мансийска	01.08.2020	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Акты приема передачи
2.20.	Закрепление имущества на праве оперативного управления	мероприятия не проведены	Оформление постановления, договора	15.08.2020	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления
3. Ввод объекта						
3.1.	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций	мероприятия не проведены	Оформление документации	01.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Создание муниципального учреждения
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)	мероприятия не проведены	Оформление учредительных документов	10.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	мероприятия не проведены	Получение положительных заключений надзорных органов	15.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	мероприятия не проведены	Подача заявления на получение лицензии	25.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	мероприятия не проведены	Утверждение штатного расписания	16.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие утвержденного штатного расписания
		мероприятия не проведены	Прием персонала	30.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	мероприятия не проведены	Торжественное открытие объекта	01.09.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Осуществление образовательной деятельности на объекте



Приложение 2
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.02.2018 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации
«Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска»

№ п/п	Показатели/этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации, статья 30)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	сформирован	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	исполнено	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие земельного участка в соответствии с проектом планировки и межевания
1.1.2.		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	исполнено		Земельный участок свободен от строений
1.1.3.		поставлен, №86:120103001:1530, площадь 29036 кв.м	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	исполнено		Получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект не обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и обеспечение сетями	30.11.2019	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия от 13.09.2017 №71
1.2.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.2.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия от 18.09.2017 №393-В
1.3.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.3.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии технологического возможности	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации	Технические условия от 18.09.2017 №393-К

	присоединения к сетям					города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей				Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.4.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей				Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения						
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено		Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия получены.
1.5.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей				Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.5.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей				Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи						
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено		Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия отсутствуют
1.6.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей				Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.6.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей				Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов						
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту	01.09.2020		Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2.			Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов				Наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объекта							
2.1.	Подготовка технического задания	подготовлено	Разработка и согласование технического задания на проектирование	01.02.2018		Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		подготовлено	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации	01.02.2018		Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Заключение концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения	01.06.2018		Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Проект решения о заключении соглашения
2.4.		мероприятия не проведены	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения	01.06.2018			Проект конкурсной документации
2.5.		мероприятия	Подготовка проекта концессионного соглашения	01.06.2018			Проект концессионного

		не проведены				соглашения
2.6.		мероприятия не проведены	Направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.06.2018		Заявка направлена
2.7.		мероприятия не проведены	Заключение соглашения между городом Ханты-Мансийском и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.07.2018		Соглашение о софинансировании
2.8.	Принятие решения о заключении концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка документации	07.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Решение о заключении концессионного соглашения
2.9.	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Заключение концессионного соглашения	17.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Концессионное соглашение
2.10.	Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ	мероприятия не проведены	Подготовка документов о передаче земельного участка	20.07.2018	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.11.	Заключение между городом Ханты-Мансийском, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения	мероприятия не проведены	Заключение соглашения	21.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Соглашение заключено
2.12.	Подготовка проектно-сметной документации	мероприятия не проведены	Разработка проектно-сметной документации	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.13.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.14.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.15.	Разрешение на строительство объекта	мероприятия не проведены	Получение разрешения на строительство объекта	06.08.2018	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие разрешения на строительство объекта
2.16.	Начало строительства	мероприятия не проведены	Заключение между концессионером и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» договора осуществления строительного контроля	06.08.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Договор заключен
2.17.	Окончание строительства и оснащение объекта	мероприятия не проведены	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2020	Департамент градостроительства	Законченный строительством

					и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	и оснащенный объект
2.18.	Передача концессионером в аренду объекта муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг	мероприятия не проведены	Разработка договора	01.07.2020	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.19.	Передача объекта муниципальному образованию в соответствии с условиями концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Передача объекта в собственность города Ханты-Мансийска	01.08.2020	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Акты приема передачи
2.20.	Закрепление имущества на праве оперативного управления	мероприятия не проведены	Оформление постановления, договора	15.08.2020	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления
3. Ввод объекта						
3.1.	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций	мероприятия не проведены	Оформление документации	01.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Создание муниципального учреждения
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)	мероприятия не проведены	Оформление учредительных документов	10.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	мероприятия не проведены	Получение положительных заключений надзорных органов	15.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	мероприятия не проведены	Подача заявления на получение лицензии	15.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	мероприятия не проведены	Утверждение штатного расписания	15.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие утвержденного штатного расписания
		мероприятия не проведены	Прием персонала	30.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	мероприятия не проведены	Торжественное открытие объекта	01.09.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Осуществление образовательной деятельности на объекте



Приложение 3
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.02.2018 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации
«Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска»

№ п/п	Показатели/этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации, статья 30)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	сформирован	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	исполнено	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие земельного участка в соответствии с проектом планировки и межевания
1.1.2.		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	исполнено		Земельный участок свободен от строений
1.1.3.		поставлен, №86:12:0202004:1150, площадь 31 615 кв.м	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	исполнено		Получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.2.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.3.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.3.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей

1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.4.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.5.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.5.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.6.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту		Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Объект обеспечен дорогами и проездами до границ земельного участка, предназначенного для строительства
1.7.2.		(при необходимости)	Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов			Наличие дорог и проездов к объекту
2.Строительство и оснащение объекта						
2.1.	Подготовка технического задания		Разработка и согласование технического задания на проектирование	утверждено 28.04.2016	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.			Разработка задания на разработку проектно-сметной	утверждено		Муниципальное казенное

			документации	28.04.2016	учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	проектно-сметной документации
2.3.	Заключение концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения	01.06.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Проект решения о заключении соглашения
2.4.		мероприятия не проведены	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения	01.06.2018		Проект конкурсной документации
2.5.		мероприятия не проведены	Подготовка проекта концессионного соглашения	01.06.2018		Проект концессионного соглашения
2.6.		мероприятия не проведены	Направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.06.2018		Заявка направлена
2.7.		мероприятия не проведены	Заключение соглашения между городом Ханты-Мансийском и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.07.2018		Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
2.8.	Принятие решения о заключении концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка документации	07.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Решение о заключении концессионного соглашения
2.9.	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Заключение концессионного соглашения	17.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Концессионное соглашение
2.10.	Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ	мероприятия не проведены	Подготовка документов о передаче земельного участка	20.07.2018	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.11.	Заключение между городом Ханты-Мансийском, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения	мероприятия не проведены	Заключение соглашения	21.07.2018	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Соглашение заключено
2.12.	Передача проектно-сметной документации для строительства объекта	мероприятия не проведены	Передача проектно-сметной документации	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.13.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.14.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	21.07.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.15.	Разрешение на строительство объекта	мероприятия	Получение разрешения на строительство объекта	06.08.2018	Департамент	Наличие разрешения

		не проведены			градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	на строительство объекта
2.16.	Начало строительства	мероприятия не проведены	Заключение между концессионером и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» договора осуществления строительного контроля	06.08.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Договор заключен
2.17.	Окончание строительства и оснащение объекта	мероприятия не проведены	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2020	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Законченный строительством и оснащенный объект
2.18.	Передача концессионером в аренду объекта муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг	мероприятия не проведены	Разработка договора	01.07.2020	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.19.	Передача объекта в соответствии с условиями концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Передача объекта в собственность города Ханты-Мансийска	01.08.2020		Акты приема передачи
2.20.	Закрепление имущества на праве оперативного управления	мероприятия не проведены	Оформление постановления, договора	15.08.2020		Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления
3. Ввод объекта						
3.1.	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций	мероприятия не проведены	Оформление документации	01.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Создание муниципального учреждения
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)	мероприятия не проведены	Оформление учредительных документов	10.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	мероприятия не проведены	Получение положительных заключений надзорных органов	15.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	мероприятия не проведены	Подача заявления на получение лицензии	15.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	мероприятия не проведены	Утверждение штатного расписания	20.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие утвержденного штатного расписания
		мероприятия не проведены	Прием персонала	30.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	мероприятия не проведены	Торжественное открытие объекта	01.09.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Осуществление образовательной деятельности на объекте

Приложение 4
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.02.2018 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации
«Средняя общеобразовательная школа «Гимназия №1» в г.Ханты-Мансийске. Блок 2»

№ п/п	Показатели / этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1. Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации, статья 30)						
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	сформирован	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	исполнено	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие земельного участка в соответствии с проектом планировки и межевания
1.1.2.		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	исполнено		Земельный участок свободен от строений
1.1.3.		поставлен, №86:12:0000000:157, площадь 26 119 кв.м	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	исполнено		Получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2. Подключение к сетям теплоснабжения						
1.2.1. Обеспечение объекта сетями						
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект не обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.2.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.3. Подключение к сетям водоснабжения						
1.3.1. Обеспечение объекта сетями						
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.3.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.3.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей

1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.4.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.5.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.5.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.6.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту		Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Объект обеспечен дорогами и проездами до границ земельного участка, предназначенного для строительства
1.7.2.			Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов			Наличие дорог и проездов к объекту
2.Строительство и оснащение объекта						
2.1.	Подготовка технического задания		Разработка и согласование технического задания на проектирование	исполнено	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Утвержденное техническое задание на проектирование

2.2.			Разработка задания на разработку проектно-сметной документации	исполнено	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	мероприятия не проведены	Разработка проектно-сметной документации	20.10.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	20.12.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.5.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	20.12.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.6.	Разрешение на строительство объекта	мероприятия не проведены	Получение разрешения на строительство объекта	20.12.2018	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие разрешения на строительство объекта
2.7.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации	мероприятия не проведены	Проведение конкурса на определение подрядной организации	21.12.2018	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Подрядная организация определена
2.8.	Начало строительства	мероприятия не проведены	Заключение подрядной организацией и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» договора	30.02.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Договор заключен
2.9.	Окончание строительства и оснащение объекта	мероприятия не проведены	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	30.07.2020	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Законченный строительством и оснащенный объект
3. Ввод объекта						
3.1.	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций	мероприятия не проведены	Оформление документации	01.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Создание муниципального учреждения
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)	мероприятия не проведены	Оформление учредительных документов	10.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	мероприятия не проведены	Получение положительных заключений надзорных органов	10.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	мероприятия не проведены	Подача заявления на получение лицензии	15.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	мероприятия	Утверждение штатного расписания	20.08.2020	Департамент образования	Наличие утвержденного

		не проведены			Администрации города Ханты-Мансийска	штатного расписания
		мероприятия не проведены	Прием персонала	30.08.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	мероприятия не проведены	Торжественное открытие объекта	01.09.2020	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Осуществление образовательной деятельности на объекте



Приложение 5
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.02.2018 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации
«Средняя школа на 1100 в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска»

№ п/п	Показатели/этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации, статья 30)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	сформирован	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	исполнено	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие земельного участка в соответствии с проектом планировки и межевания
1.1.2.		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	исполнено		Земельный участок свободен от строений
1.1.3.		поставлен, №86:12:0301001:2088, площадь 20343 кв.м	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	исполнено		Получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2. Подключение к сетям теплоснабжения						
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект не обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия получены
1.2.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.2.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.3. Подключение к сетям водоснабжения						
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия получены.
1.3.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.3.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.4. Подключение к сетям водоотведения						
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры	Технические условия получены

1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	(при необходимости)	Проектно-исследовательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей		Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.4.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия получены
1.5.2.		(при необходимости)	Проектно-исследовательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.5.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия отсутствуют
1.6.2.		(при необходимости)	Проектно-исследовательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.6.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	(при необходимости)	Проектно-исследовательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту	01.11.2020	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2.			Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов			Наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объекта						
2.1.	Подготовка технического задания	мероприятия не проведены	Разработка и согласование технического задания на проектирование	01.02.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		мероприятия не проведены	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации	01.02.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Заключение концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения	01.03.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Проект решения о заключении соглашения
2.4.		мероприятия не проведены	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения	01.04.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Проект конкурсной документации
2.5.		мероприятия	Подготовка проекта концессионного соглашения	01.03.2019	Управление экономического	Проект концессионного

		не проведены			развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	соглашения
2.6.		мероприятия не проведены	Направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.04.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Заявка направлена
2.7.		мероприятия не проведены	Заключение соглашения между городом Ханты-Мансийском и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.05.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Соглашение о софинансировании
2.8.	Принятие решения о заключении концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка постановления АСР	07.05.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Решение о заключении концессионного соглашения
2.9.	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Заключение концессионного соглашения	17.05.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Концессионное соглашение
2.10.	Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ	мероприятия не проведены	Подготовка документов о передаче земельного участка	20.05.2019	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.11.	Заключение между городом Ханты-Мансийском, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения	мероприятия не проведены	Заключение соглашения	21.05.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Соглашение заключено
2.12.	Подготовка проектно-сметной документации	мероприятия не проведены	Разработка проектно-сметной документации	21.05.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.13.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	21.05.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.14.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	21.05.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.15.	Разрешение на строительство объекта	мероприятия не проведены	Получение разрешения на строительство объекта	06.06.2019	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие разрешения на строительство объекта
2.16.	Начало строительства	мероприятия не проведены	Заключение между концессионером и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» договора осуществления строительного контроля	06.06.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Договор заключен
2.17.	Окончание строительства и оснащение	мероприятия	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2021	Департамент	Законченный

	объекта	не проведены			градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	строительством и оснащенный объект
2.18.	Передача концессионером в аренду объекта муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг	мероприятия не проведены	Разработка договора	01.07.2021	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.19.	Передача объекта муниципальному образованию в соответствии с условиями концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Передача объекта в собственность города Ханты-Мансийска	01.08.2021	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Акты приема передачи
2.20.	Закрепление имущества на праве оперативного управления	мероприятия не проведены	Оформление постановления, договора	15.08.2021	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления
3. Ввод объекта						
3.1.	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций	мероприятия не проведены	Оформление документации	01.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Создание муниципального учреждения
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)	мероприятия не проведены	Оформление учредительных документов	10.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Постановление администрации Свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	мероприятия не проведены	Получение положительных заключений надзорных органов	15.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	мероприятия не проведены	Подача заявления на получение лицензии	15.08.2021		Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	мероприятия не проведены	Утверждение штатного расписания	20.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие утвержденного штатного расписания
		мероприятия не проведены	Прием персонала	30.08.2021		Трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	мероприятия не проведены	Торжественное открытие объекта	01.09.2021		Осуществление образовательной деятельности на объекте



Приложение 6
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.02.2018 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации
«Средняя школа на 1200 учащихся в районе переулка Южный города Ханты-Мансийска»

№ п/п	Показатели/этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации, статья 30)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	мероприятия не проведены	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	01.05.2019	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие земельного участка в соответствии с проектом планировки и межевания
1.1.2.		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	01.05.2019		Земельный участок свободен от строений, но обременен
1.1.3.		мероприятия не проведены	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	01.07.2019		Получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	мероприятия не проведены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	01.08.2019	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2.		мероприятия не проведены	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.2.3.		мероприятия не проведены	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	мероприятия не проведены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	01.08.2019	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.3.2.		мероприятия не проведены	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.3.3.		мероприятия не проведены	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	мероприятия не проведены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	01.08.2019	Департамент градостроительства и архитектуры	Получение технических условий подключения объектов к сетям

					Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	инженерно-технического обеспечения
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	мероприятия не проведены	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.4.3.		мероприятия не проведены	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	мероприятия не проведены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	01.08.2019	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.5.2.		мероприятия не проведены	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.5.3.		мероприятия не проведены	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	мероприятия не проведены	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	01.08.2019	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2.		мероприятия не проведены	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.6.3.		мероприятия не проведены	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Магистральные сети подведены
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту		Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Объект обеспечен дорогами и проездами до границ земельного участка, предназначенного для строительства
1.7.2.		(при необходимости)	Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов			Наличие дорог и проездов к объекту
2.Строительство и оснащение объекта						
2.1.	Подготовка технического задания	мероприятия не проведены	Разработка и согласование технического задания на проектирование	20.10.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		мероприятия не проведены	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации		Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	мероприятия не проведены	Разработка проектно-сметной документации	20.10.2020	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми

					строительства города Ханты-Мансийска»	согласующими органами
2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	20.12.2020	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.5.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	20.12.2020	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.6.	Разрешение на строительство объекта	мероприятия не проведены	Получение разрешения на строительство объекта	01.04.2021	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие разрешения на строительство объекта
2.7.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации	мероприятия не проведены	Проведение конкурса на определение подрядной организации	01.04.2021	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Подрядная организация определена
2.8.	Начало строительства	мероприятия не проведены	Заключение подрядной организацией и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» договора осуществления строительного контроля	01.04.2021	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Договор заключен
2.9.	Окончание строительства и оснащение объекта	мероприятия не проведены	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2023	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Законченный строительством и оснащенный объект
3. Ввод объекта						
3.1.	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций	мероприятия не проведены	Оформление документации	01.07.2023	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Решение о заключении концессионного соглашения
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)	мероприятия не проведены	Оформление учредительных документов	10.08.2023	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	мероприятия не проведены	Получение положительных заключений надзорных органов	10.08.2023	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	мероприятия не проведены	Подача заявления на получение лицензии	10.08.2023	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	мероприятия не проведены	Утверждение штатного расписания	20.08.2023	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие утвержденного штатного расписания

		мероприятия не проведены	Прием персонала	30.08.2023	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	мероприятия не проведены	Торжественное открытие объекта	01.09.2023	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Осуществление образовательной деятельности на объекте



Приложение 7
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.02.2018 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации
«Средняя общеобразовательная школа на 1500 учащихся в микрорайоне Восточный города Ханты-Мансийска»

№ п/п	Показатели/этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации, статья 30)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	сформирован	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	исполнено	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие земельного участка в соответствии с проектом планировки и межевания
1.1.2.		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	исполнено		Земельный участок свободен от строений
1.1.3.		поставлен, №86:12:0302016:309, площадь 29914 кв.м	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	исполнено		Получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2. Подключение к сетям теплоснабжения						
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект не обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия получены
1.2.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.2.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.3. Подключение к сетям водоснабжения						
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия получены
1.3.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.3.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.4. Подключение к сетям водоотведения						
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры	Технические условия получены

1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	(при необходимости)	Проектно-исследовательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей		Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.4.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия получены
1.5.2.		(при необходимости)	Проектно-исследовательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.5.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Технические условия отсутствуют
1.6.2.		(при необходимости)	Проектно-исследовательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.6.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	(при необходимости)	Проектно-исследовательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту	01.11.2020	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2.		Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов				Наличие дорог и проездов к объекту
2.Строительство и оснащение объекта						
2.1.	Подготовка технического задания	мероприятия не проведены	Разработка и согласование технического задания на проектирование	01.02.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		мероприятия не проведены	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации	01.02.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Заключение концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения	01.03.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Проект решения о заключении соглашения
2.4.		мероприятия не проведены	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения	01.04.2019		Проект конкурсной документации

2.5.		мероприятия не проведены	Подготовка проекта концессионного соглашения	01.03.2019		Проект концессионного соглашения
2.6.		мероприятия не проведены	Направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.04.2019		Заявка направлена
2.7.		мероприятия не проведены	Заключение соглашения между городом Ханты-Мансийском и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением	01.05.2019		Соглашение о софинансировании
2.8.	Принятие решения о заключении концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Оформление документации	07.05.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Решение о заключении концессионного соглашения
2.9.	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Заключение концессионного соглашения	17.05.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Концессионное соглашение
2.10.	Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ	мероприятия не проведены	Подготовка документов о передаче земельного участка	20.05.2019	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.11.	Заключение между городом Ханты-Мансийском, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения	мероприятия не проведены	Заключение соглашения	21.05.2019	Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска	Соглашение заключено
2.12.	Подготовка проектно-сметной документации	мероприятия не проведены	Разработка проектно-сметной документации	21.05.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.13.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	21.05.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.14.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	21.05.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.15.	Разрешение на строительство объекта	мероприятия не проведены	Получение разрешения на строительство объекта	02.06.2019	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие разрешения на строительство объекта
2.16.	Начало строительства	мероприятия не проведены	Заключение между концессионером и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» договора осуществления строительного контроля	06.06.2019	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Договор заключен

2.17.	Окончание строительства и оснащение объекта	мероприятия не проведены	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2021	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Законченный строительством и оснащенный объект
2.18.	Передача концессионером в аренду объекта муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг	мероприятия не проведены	Разработка договора	01.08.2021	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор аренды земельного участка
2.19.	Передача объекта муниципальному образованию в соответствии с условиями концессионного соглашения	мероприятия не проведены	Передача объекта в собственность города Ханты-Мансийска	01.08.2021	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Акты приема передачи
2.20.	Закрепление имущества на праве оперативного управления		Оформление постановления, договора	15.08.2021	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления
3. Ввод объекта						
3.1.	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций	мероприятия не проведены	Оформление документации	01.07.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)	мероприятия не проведены	Оформление учредительных документов	10.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	мероприятия не проведены	Получение положительных заключений надзорных органов	10.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	мероприятия не проведены	Подача заявления на получение лицензии	10.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	Мероприятия не проведены	Утверждение штатного расписания	20.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие утвержденного штатного расписания
		Мероприятия не проведены	Прием персонала	30.08.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	мероприятия не проведены	Торжественное открытие объекта	01.09.2021	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Осуществление образовательной деятельности на объекте



Приложение 8
к распоряжению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 15.02.2018 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию объекта капитального строительства, предназначенного для размещения образовательной организации
«II очередь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». Блок 2»

№ п/п	Показатели/этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации, статья 30)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	сформирован	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	01.11.2020	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие земельного участка в соответствии с проектом планировки и межевания
1.1.2.		(в случае наличия обременений)	Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу	01.06.2018		Земельный участок свободен от строений
1.1.3.		поставлен, №86:12:0103014:9, площадь 12 940 кв.м	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	исполнено		Получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект не обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.2.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.3.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.3.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей

1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.4.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.5.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.5.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект обеспечен	Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2.		(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.6.3.		(при необходимости)	Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей			Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	(при необходимости)	Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту	исполнено	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Объект обеспечен дорогами и проездами до границ земельного участка, предназначенного для строительства
1.7.2.			Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов			Наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объекта						
2.1.	Подготовка технического задания	мероприятия не проведены	Разработка и согласование технического задания на проектирование	исполнено	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Утвержденное техническое задание на проектирование

2.2.		мероприятия не проведены	Разработка задания на разработку проектно-сметной документации	исполнено	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	мероприятия не проведены	Разработка проектно-сметной документации	20.10.2021	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	20.12.2021	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.5.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	мероприятия не проведены	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	20.12.2021	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.6.	Разрешение на строительство объекта	мероприятия не проведены	Получение разрешения на строительство объекта	20.12.2021	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие разрешения на строительство объекта
2.7.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации	мероприятия не проведены	Проведение конкурса на определение подрядной организации	21.12.2021	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Подрядная организация определена
2.8.	Начало строительства	мероприятия не проведены	Заключение подрядной организацией и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» договора	30.04.2022	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	Договор заключен
2.9.	Окончание строительства и оснащение объекта	мероприятия не проведены	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2024	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	Законченный строительством и оснащенный объект
3. Ввод объекта						
3.1.	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций	мероприятия не проведены	Оформление документации	01.07.2024	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Создание муниципального учреждения
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФН в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)	мероприятия не проведены	Оформление учредительных документов	01.07.2024	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	мероприятия не проведены	Получение положительных заключений надзорных органов	01.08.2024	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	мероприятия не проведены	Подача заявления на получение лицензии	01.08.2024	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности

3.5.	Укомплектование штатами	мероприятия не проведены	Утверждение штатного расписания	01.08.2024	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Наличие утвержденного штатного расписания
		мероприятия не проведены	Прием персонала	30.08.2024	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	мероприятия не проведены	Торжественное открытие объекта	01.09.2024	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	Осуществление образовательной деятельности на объекте

